

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 2 日

星期: 星期日

工程名称: 河罗2x20mw渔光互补扶贫项目

天气: 多云
气温: 26~34℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 华光电力 工程设计 <上海> 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站暂停施工。 2. 光伏区支架安装5组, 累计安装160组, 组件 安装2组, 累计安装78组。
其 它 事 项	1. 现场管理人员4人, 施工人员19人。 2. 正常安全生产。	
本日现场监理人员 李元堂、孔令才、王孝金		
记录人: 孔令才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂		