

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 21 日

天气: 多云
气温: 20°-26°C

星期: 星期五
工程名称: 2018 年 2X20MW 炉内脱硫改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位人员, 还带巡视现场 2. 开关站综合楼配电柜及办公楼消防.	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程设计 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站综合楼配电柜及办公楼消防的整改预制 2. 办公楼卫生间水电安装. 3. 办公楼内墙抹灰. 4. 光伏区因缺少材料暂停施工.
其 它 事 项	1. 开关站消防整改监理单位人员 3 人, 施工人员 15 人. 电焊机一台, 搅拌机一台. 2. 光伏区无人施工. 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员: 李元堂 孔令才 王孝金		
记录人: 王孝金		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂