

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020 年 9 月 23 日

星期: 四

工程名称: 200MW 炉内化灰项目

天气: 3A  
气温: 19-24℃

|                            |                                                                          |                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 监理人员3人, 正常巡视现场                                                        |                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br>李元堂<br>王元金<br>(上海)<br>有限公司                                       | 施 工 内 容 及 进 度<br>1. 开站综合楼配电楼办公楼水电安装及穿线<br>2. 综合楼配电楼电端消缺。<br>3. 光伏区因缺少材料暂停施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 开站消缺管理人员3人, 现场施工人员8人。<br>2. 电焊机一台, 搅拌机一台。<br>3. 光伏区无人施工。<br>4. 正常安全生产 |                                                                              |
| 本日现场监理人员 李元堂 孔文才 王元金       |                                                                          |                                                                              |
| 记录人: 王元金                   |                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 李元堂                                                     |