

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 26 日

星期: 二

天气: 小雨
气温: 17°-20°c

工程名称: 溧阳20MW渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视开关站及光伏区	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程局 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站办公楼卫生间砌砖. 2. 办公楼内 墙抹灰. 3. 办公楼内墙粉刷白. 4. 办公楼 穿线. 5. 光伏区因缺少材料暂停施工.
其 它 事 项	1. 开关站缺少管理人员2人, 现场施工人员8人. 电焊机一台. 搅拌机一台. 2. 光伏区无人施工. 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员 李元堂 孔令才 王孝全		
记录人: 王孝全		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂