

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 3 日

星期: 星期一

工程名称: 2x20MW 渔光互补扶贫项目

天气: 多云

气温: 26~34℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视现场。 2. 巡视现场时发现, 22区高压电缆桥架(双河坎东南角与河坎路交接处)因缺少支撑点, 出现了严重的变形扭曲, 严重影响了高压电缆的运行; 另外, 电缆管桩堆放处河岸侧经近日雨水冲刷, 有严重的塌陷情况, 给材料和施工安全造成了很大的安全隐患; 针对上述问题, 已签发监理通知单(CZHJL-ML-008号编号)一份, 要求施工方立即整改, 三日内回复。	
施 工 情 况	施工单位 李光电力 工程设计 上海有 限公司。	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站因无材料, 暂停施工。 2. 光伏区支架安装2组, 累计安装162组。
其 它 事 项	1. 现场管理人员4人, 施工人员10人。 2. 正常安全生产。	
本日现场监理人员: 李元堂、孔令才、王崇金		
记录人: 孔令才 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂		