

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

星期: 星期三

工程名称: 2x20MW 炉内化灰项目

天气: 多云
气温: 26-34℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员 3 人, 正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 李元堂 工程设计 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 炉内站暂停施工 2. 炉内区支架安装 3 组, 累计安装 15 组。
其 它 事 项	1. 现场管理人员 4 人, 施工人员 10 人, 装载机 1 台。 2. 正常安全生产	
本日现场监理人员 李元堂, 孙金才, 王辉		
记录人: 王辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂