

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 23~30℃

工程名称: 河罗2x20MW渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视工程。	
施 工 情 况	施工单位 华光电力 工程设计 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 因缺少材料, 开关站暂停施工。 2. 光伏区消缺整改, 桥架整修。
其 它 事 项	1. 现场管理人员4人, 施工人员9人, 装载机1台。 2. 正常安全生产。	
本日现场监理人员: 李元堂, 孔令才, 王孝金		
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂