

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 7 日

星期: 星期五

工程名称: 2x20MW 渔光互补扶贫项目

天气: 晴

气温: 19°-27°

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员 3 人, 正常巡视施工现场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

孚光电力
工程设计
(上海)
有限公司

1 因缺少材料, 开关柜暂停施工。
2 光伏区, 沟缺整改。

其
它
事
项

1. 现场管理人员 4 人, 施工人员 9 人, 装载机 1 台。
2. 监理现场巡视, 光伏区码头排水不畅通, 需要立即整改。
3. 正常安全施工。

本日现场监理人员

李元堂 子今才 王孝全

记录人: 王孝全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂