

监 理 日 记()

日期: 2019 年 2 月 27 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6-10℃

工程名称: 2019年2月27日

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位4人. 正常巡视现场.	
施 工 情 况	承包单位 江苏电力 工程设计 (上海)有 限公司	施工内容及进度 开塔站: 管理人员1人. 施工人员2人. 站内场地平整; 风机塔架拆模; 配电柜及办公设施缺. 光伏区: 管理人员7人. 施工人员62人. 15区柜架38根. 施工般维修. 3区柜架焊接80根. 南琴线: 管理人员7人. 施工人员28人. 22#塔基浇筑. 42#塔基拆模. 22#塔基支模. 20# 24#塔基 掏挖.
其 它 事 项	1. 正常安全生产.	
本日现场监理人员	孙令才, 王孝全, 王洪光, 王磊	
记录人:	王孝全	总监 (总监代表): 李元堂