

监 理 日 记()

日期: 2019 年 2 月 28 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 4-11℃

工程名称: 2018-2019年~~江苏~~互助扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员4人, 正常巡视施工现场 2. 2019年2月28日上午8:30分, 监理人员巡查时发现光伏区南河坎湖民组装船上有个别人员未穿救生衣, 当时给他们的教育后拿来救生衣已穿上。	
施 工 情 况	承包单位 手光电力 工程设计 (上海)有 限公司	施工内容及进度 开关站: 监理人员1人, 施工人员2人。 站内场地平整; 配电楼消缺。 光伏区: 监理人员1人, 施工人员6人。 船对岸巡查维修; 15区打拉6根; 23区300杆架安装6根。 修整码头; 打拉船检修; 3区杆架焊接11根; 4区支架安装6组。 有系统: 监理人员1人, 施工人员30人。 2# 43#塔基浇筑; 46#塔基及4#塔基开挖。
其 它 事 项	1. 正常安全生产	
本日现场监理人员	孔令才, 王孝全, 王洪光, 王磊。	
记录人:	王孝全	总监(总监代表): 李冠堂