

监 理 日 记()

日期: 2019 年 3 月 1 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 6-10℃

工程名称: 2019年农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视施工现场。	
施 工 情 况	承包单位 亨龙电力 工程设计 (上海)有 限公司	施工内容及进度 开闭站: 管理人员1人, 施工人员3人。 站内场地平整, 碎石铺地; 隔离护栏恢复; 不锈钢 防盜门, 不锈钢雨棚制作及安装。 出线区: 管理人员7人, 施工人员7人。 1区打桩65根; 8区打桩焊接97根; 3区支架安装13组, 5区 打桩19根; 3区打桩16根。 南环线: 管理人员7人, 施工人员33人。 4#、26#浇筑; 39#、38#塔基开挖; 21#塔基掏挖。
其 它 事 项	1. 正常安全生产	
本日现场监理人员: 孙令才、王磊、王磊		
记录人: 王磊		总监(总监代表): 李元荣