

监 理 日 记()

日期: 2019 年 3 月 3 日

星期: 日

工程名称: 湖熟20MW渔光互补扶贫项目

天气: 晴

气温: 4-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员4人, 正常巡视现场。 2. 2019年3月3日监理人员巡查光伏区23区及24区施工现场时发现: 部分立柱打桩后偏差较大垂直度与顶标高不符合规范要求; 少数拉头立杆焊接后偏差较大; 串并联支架有个别抱箍安装扭曲较大。 针对以上问题下发监理通知单要求立即进行整改。	
施 工 情 况	承包单位 江苏中力 工程设计 (上海)有 限公司	施工内容及进度 联系: 监理人员2人, 施工人员8人。 综合配电柜及配电箱安装; 风机塔架安装收尾。 光伏区: 监理人员6人, 施工人员92人。 12区打桩10根; 23区、24区打桩计19根; 2区300排架安装72米。 8区拉头焊接110根; 3区支架安装7组; 1区、3区、5区打桩计83根。 南罗线: 监理人员7人, 施工人员50人。 21#、46#塔基浇筑、35#塔基支撑及绑钢筋、20#、25#、26#塔基 接地线开挖。
其 它 事 项	1. 正常安全生产。	
本日现场监理人员	孙令才、王孝全、王洪光、王磊。	
记录人:	王孝全	总监(总监代表): 李元堂