

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 3 月 06 日

星期: 三

工程名称: 汨罗 2X20MW 渔光互补扶贫项目

天气: 多云

气温: 6℃~17℃

监 理 工 作 情 况	对开关站存在问题进行汇总,要求施工单位进行整改符合设计规范要求,对南琴线塔基开挖,基础钢筋钢筋,砼浇筑等进行旁站检查,要求施工单位严格按照设计图纸及规范要求施工。对塔材进场进行检查,要求符合设计,材料进场要有合格证明文件,对现场资料进行整理,并对开关站发现问题编写监理通知单,将各发给施工单位,编写日报、监理日志并转交工程云。	
施 工 情 况	承包单位 亨光电力 工程设 计(上海) 有限公司	施工内容及进度 ①南琴线:施工人员58人,11#、31#塔基浇筑砼,16#、27#、48#塔基开挖完成,琴棋变对侧开挖基础。 ②光伏区:施工人员共116人,5区立柱共安装27个,累计完成17715区、23区、24区、31区打桩共计68根,3区、7区支架安装12组,23区、24区汇流箱安装12台,300电缆桥架安装90米。
其 它 事 项	1. 现场安全正常,无安全隐患,严格要求施工人员佩戴好安全帽,安全带,救生衣等防护用品。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监(总监代表):