

## 监 理 日 记( )

日期: 2019年3月9日

星期: 六

天气: 多云

气温: 5℃-12℃

工程名称: 江苏2018年光伏扶贫项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

对光伏区打桩、支架安装等施工进行检查,发现个别桥梁抱箍安装扭曲,已及时提出要求施工单位整改,施工单位已及时整改,对光伏区塔基进行巡视检查,要求施工单位严格按照设计图纸与规范施工,对现场资料进行整理,查看施工图纸、规范、编写日记、日报等。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

江苏电力  
工程  
(上海)  
有限公司

1、开发站地坪硬化支架共3人施工。  
2、光伏区施工人员共123人,5区立柱焊接68个,字杆2022个,5区、11区打桩共计172根,7区、8区支架安装32组(0.78MW),21区100电缆桥架安装60米。  
3、南琴线施工人员共58人,23#、48#、49#塔基浇筑,17#塔基掏挖,28#、32#、33#、49#塔基开挖。

其  
它  
事  
项

1、对现场安全进行巡视检查,无安全事故发生。

本日现场监理人员

孔令才、王强、王洪光、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才