

监 理 日 记()

日期: 2019年3月10日

星期: 月

工程名称: 项目

天气: 晴

气温: 7-18°

监理工作情况	<p>对现场外线塔基浇筑质量进行检查,发现个别塔基与设计图纸不符,已发通知单要求施工单位整改,该单已整改中,对开发区道路地坪绿化进行巡查,要求施工方按图纸设计进行浇筑,经巡查发现少数地坪标不到位,已口头提出要求施工单位重新根据,该问题已整改到位。对现场施工照片进行收集存储,查看相关规范编写日记、日报等。</p>	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	亨光电力 工程设计 (上海) 有限公司	<p>1. 开发区施工人员10人,区内道路、地坪浇筑混凝土。 2. 安装区施工人员123人,5区立柱焊接47个,总计2069个。 5区、8区支架安装2组,17区:江流箱安装5台,21区 1×4光缆线敷设。 3. 布管施工人员共58人,17#塔基布管,35#塔基支模。</p>

其它事项	<p>八、对现场安全巡视检查,未发现安全隐患。</p>	

本日现场监理人员	孔令才、王海金、王洪光、王立平	
记录人:	王立平	总监(总监代表): 孔令才