

监 理 日 记()

日期: 2019年03月11日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7℃-19℃

工程名称: 通罗2020水沟盖板扶贫项目

监理工作情况

对光伏区现浇边行巡视检查,要求施工单位按照设计规范施工,发现问题及时整改,对边场预制杭进行抽检,要求杭质量、尺寸满足设计要求,对外墙塔基开挖、绑扎钢筋及浇筑砼进行巡视检查,要求施工单位严格按照设计、规范施工,保证质量及人员安全。查看图纸、规范学习相关技术知识标准,整理资料,上报日报、编写其它资料之报等。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
亨德力 工程设计 (上海) 有限公司	1. 光伏区: 施工人员共123人, 5区多点放样 21区4mm ² 敷设2136米, 3区、8区支架安 装19组, 19区300根塔基支架安装35套。 2. 南跨线: 施工人员共58人, 28#塔基钢筋绑扎. 15#、33#塔基浇筑完成。	

其它事项	1. 现场安全正常, 经检查无安全隐患。	
------	----------------------	--

本日现场监理人员	孔令才、王金、王洪光、王磊	总监(总监代表): 孔令才
记录人:	孔令才	