

监 理 日 记()

日期: 2019 年 03 月 12 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 98-22°C

工程名称: 田罗2X20兆瓦光伏发电扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

对光伏区支架安装、1X4线敷设、桥梁架安装进行巡视检查, 现场发现少数支架横梁不平整, 已以提出要求施工人员整改, 施工员当场进行整改到位. 对南琴线施工完塔基基础进行混凝土强度回弹测量, 基本符合组塔要求. 对其他塔基开挖、浇筑进行巡视检查, 要求施工单位严格按照设计、规范施工. 查看相关规范要求, 编写相关资料文件.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏电力
工程公司
(上海)
有限公司

1. 光伏区: 5区、8区支架安装13组(0.32MW), 18区打桩66根, 21区4平方线敷设1450米, 17区300桥梁支架30套.
2. 南琴线: 9#、32#塔基浇筑, 19#塔基开挖、15#、16#、17#、18#塔基接地线敷设.

其
它
事
项

1. 现场安全巡视未发现隐患.

本日现场监理人员

孔金才、王强、王洪光、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔金才