

监 理 日 记()

日期: 2019年03月14日

天气: 多云

星期: 四

气温: 9~18℃

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

对现场光伏区支架安装、立柱焊接进行现场检查, 要求施工符合设计、规范, 立柱焊接焊缝要饱满, 做好防腐措施. 现场发现个别焊接不到位, 有孔洞未焊好, 已口头提出要求施工单位及时整改, 施工人员已当场整改到位. 对外线进行检查, 要求施工单位施工符合设计、规范, 外线组塔人员要进行安全技术交底, 进行安全教育, 要做好有效的安全措施. 对项目资料进行整理, 编写日报等.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

湖南电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 开关站施工人员2人, 大门伸缩门安装.
2. 光伏区8区支架安装5组, 2区2x20兆电缆敷设, 5区焊接立柱, 共计123人施工.
3. 南琴线: 30#塔基浇筑, 29#塔基钢筋绑扎, 1#、6#、25#铁塔安装, 共计施工人数53人.

其
它
事
项

1. 现场安全正常, 无安全隐患.

本日现场监理人员

孔金才、王强、王强、王强

记录人: 王强

总监(总监代表): 孔金才