

监 理 日 记()

日期: 2019 年 03 月 15 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9-20

工程名称: 湘罗200兆瓦渔光互补扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	对现场光伏过杆、支架安装进行现场检查,要求施工单位严格按照设计图纸与规范要求施工,施工过程中注意安全防护,对南琴线塔基开挖、浇筑进行现场检查,检测塔基混凝土强度,对现场进行安全大检查,要求施工单位现场安全注意,消除上次遗留问题.下午进行监理例会,对现阶段现场施工质量、安全进行总结并对下周度计划进行分析,要求施工单位尽快加大力度赶上来,增加人员、材料、机械设备等.查看相关规范标准,编写日记、日报等文件.	
施 工 情 况	承包单位 岳光电力 工程设计 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区施工人员8人,围墙刷腻子,完成场地平整. 2. 光伏区施工人员146人,5区支架安装6组,5区立柱焊接43根,3区打桩102根,2区箱变交流电敷设. 3. 南琴线施工人员58人,29#塔基浇筑,18#塔基开挖,9#塔基接地电敷设.
其 它 事 项	1. 现场进行安全大检查,发现少数问题已要求施工单位整改到位.	
本日现场监理人员	孔金才, 王贵金, 王贵光, 王磊 记录人: 王磊 总监(总监代表): 孔金才	