

监 理 日 记()

日期: 2019年03月16日

星期: 六

工程名称: 江罗2X20兆瓦渔光互补扶贫项目.

天气: 阴

气温: 11℃-15℃

监
理
工
作
情
况

对现场光伏区支架安装进行巡视, 按设计规范要求对现场质量进行抽查, 对开发站围墙到脖子及消缺进行检查, 要求施工单位按设计, 规范进行施工, 发现现场少数支架平整, 经口头提出, 施工人员已整改到位, 对现场安全进行检查, 发现开发站少数施工人员未戴安全帽, 经口头提醒施工人员已当场戴好, 对外线塔基开挖, 绑扎钢筋进行巡视, 要求施工单位按图纸设计施工, 发现问题及时整改, 查看相关规范要求, 编写日记、日报、周报等.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 开发站: 施工人员8人, 围墙到脖子.
2. 光伏区: 5区支架安装6组, 2区敷设2701电缆线168米.
3. 南琴线: 134#塔基绑扎钢筋, 50#、51#塔基坑清理, 10#塔基开挖.

其
它
事
项

现场安全正常, 今日王洪光与湘阴项目黄长春进行人员对接, 王洪光从今日开始不在本项目, 由黄长春接管土建工作.

本日现场监理人员

孔令才、王洪金、黄长春、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孔令才