

监 理 日 记()

日期: 2019 年 03 月 17 日

星期: 日

天气: 阵雨

气温: 9℃-15℃

工程名称: 汨罗2016年度光伏扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

对光伏区、开关站及外线施工进行质量安全巡视检查, 要求施工单位按照设计、规范要求施工. 现场发现的问题及时整改到位, 要求施工人员进场佩戴好安全帽, 否则罚款处理. 水上作业要穿救生衣, 高空作业要系安全带并防坠落, 工人要有施工作业证, 否则不允许施工. 对项目图纸进行审核, 学习相关规范标准, 编写日报, 收集项目相关存档资料等.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

聚光电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 开关站: 施工人员8人, 站内绿化草皮种植, 围墙边排水沟施工.
2. 光伏区: 3区、7区、11区预制板打桩38根, 4区直管. 电缆敷设3000米 施工人员96人.
3. 南琴线: 施工人员58人, 18#、34#塔基浇筑及塔基卸孔钢筋.

其
它
事
项

1. 现场安全正常未发现安全隐患.

本日现场监理人员

孔金才、邵金、黄长春、王磊

总监 (总监代表): 孔金才

记录人:

王磊