

监 理 日 记()

日期: 2019年03月18日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10℃-20℃

工程名称: 湖罗220kV变电站改扩建项目。

监
理
工
作
情
况

对光伏区、开关站进行检查,发现布设坝坎光伏区个别立柱焊接不到位,不符合要求,个别杆头防腐处理不到位,已进行记录并下发通知单要求施工单位进行整改,要求现场施工人员注意安全,按设计规范要求进行现场施工发现问题及时进行整改到位。查看图纸,学习相关规范标准,编写日报日记等。对外线塔基开挖、绑扎钢筋浇筑混凝土进行检查,要求施工单位按设计、规范要求进行现场施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

聚光电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 开关站 施工人员16人,围墙刷白,围墙边排水沟。
2. 光伏区: 3区、7区、11区预制桩打桩万根。
4区、24区光伏直流电缆敷设6000米。
19区3x300交流电缆敷设66米。
3. 南琴线: 10#、50#塔基浇筑, 7#塔基浇筑安装。

其
它
事
项

1. 现场安全正常,未发现安全隐患。

本日现场监理人员

孔金才、王强、黄长春、石磊

记录人: 王强

总监(总监代表): 孔金才