

监 理 日 记()

日期: 2019年3月19日

星期: 二

天气: 多云

气温: 14℃~23℃

工程名称: 汨罗20兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	对开发站、光伏区及外线施工进行质量、安全进行巡视检查, 要求施工单位按照设计及相关标准进行施工, 及时完成计划进度规定的施工进度。要求工人佩戴安全帽、救生衣及安全带等, 查看图纸及相关规范标准, 编号日记、日报等, 收集项目资料进行规范。	
施 工 情 况	承包单位 聚电力 工程设计 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 开发站施工人员15人, 围墙刷腻子, 围墙边排水沟进行施工。 2. 光伏区施工人员126人, 7区、11区顶棚打桩打根, 5区支架安装8组, 立柱焊接63个, 4区、24区电缆敷设。 3. 南湾线施工人员68人, 44#、50#塔基钢筋绑扎, 45#塔基开挖, 15#塔基组塔, 6#、7#、11#、21#塔基接地线敷设。
其 它 事 项	1. 现场安全正常, 未发现安全隐患。	
本日现场监理人员: 孔金才, 王辉, 黄长春, 王磊		
记录人: 王磊		总监(总监代表): 孔金才