

## 监 理 日 记( )

日期: 2019年3月22日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7℃-11℃

工程名称: 汴罗220kV变电站改扩建工程

监 理 工 作 情 况

对南琴线基础开挖及钢筋绑扎进行巡视。  
要求两天内施工基坑内积水要抽干, 钢筋上泥土  
要冲洗干净, 施工要符合设计及规范要求。  
要求施工人员注意安全, 需天气允许施工。查看  
工程相关规范要求, 学习相关专业常识, 编写日报  
日记, 整理项目资料等。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

输电  
工程  
(上海)  
有限公司

1. 光伏区 4区 1x4 电缆线敷设 1488 米, 共计 12988 米。  
2. 南琴线 45# 基础开挖 钢筋绑扎, 31# 塔基钢筋  
绑扎支模, 8# 塔基铁塔安装, 施工人员 68 人。

其 它 事 项

成规模安全隐患, 未发现较大安全隐患。

本日现场监理人员

孔令才、王强、黄超、王磊

记录人: 王强

总监 (总监代表): 孔令才