

监 理 日 记()

日期: 2019年03月23日

星期: 六

工程名称: 武家湾光伏扶贫电站

天气: 多云
气温: 7℃-11℃

监 理 工 作 情 况	对光伏区材料进场进行检查, 支架镀锌层厚度检查 设计要求, 对外电基础设施及电网的接入进行检查旁 站, 要求施工单位按照图纸设计及规范施工. 对现 场安全进行检查, 要求材料吊运要有专人指挥, 现场 施工人员必须佩戴好安全帽, 下水施工必须佩戴好 救生衣 安全带等. 查看图纸, 学习相关规范标准. 编写日报日记等, 对项目资料进行收集整理.	
施 工 情 况	承包单位 聚电力 工程设计 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 开发站施工人员8人, 对围墙贴砖, 围墙边排水 沟施工. 2. 光伏区施工人员139人, 3区、8区支架安装13组, 7、11、12、18 区打桩170根, 3区主柱连接83个, 4区、25区124 电缆线敷设设计4620米, 3. 南琴线45路基建, 36路基合同解除, 及设备安装 68人.
其 它 事 项	1. 现场安全符合要求, 未发生隐患.	
本日现场监理人员: 孔令才、王磊、黄婧、王磊		
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 孔令才