

# 监 理 日 记( )

日期: 2019年03月24日

星期: 一

工程名称: 汨罗2018年脱贫攻坚项目.

天气: 雨

气温: 10-12℃

## 监理工作情况

对现场抗基材料进行检查,准备设计图纸.对外代客  
基流箱进行旁站检查.要求施工单位准备设计、规范图纸.  
·对现场光缆区进行巡查,对抗基拉力试验进行检查见证.  
·要求施工单位根据所报规范进行试验检测.要水泥沟口  
人佩戴好安全帽、牛仔衣、安全带等防滑器具.防止发生  
高处事故.查看图纸.学习相关规范标准.编写日记.日报  
等.对项目资料进行收集并建档.

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	葛洲坝 工程设计 (上海) 有限公司	1.先就区11.12.14.18区打孔共计170根.上层施人员69人. 3区立柱焊接63根.4区电缆桥架支撑安装30个. 2.南琴湖上层施人员68人.36块基础混凝土.
其它事项	1.现场安全正常.	

本日现场监理人员

孔令才、邵金、黄培、孟强

记录人: 五哥

总监(总监代表): 孔令才

江苏省建设厅监制