

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 26 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 14℃-21℃

工程名称: 旧罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	对外线塔基开挖, 绑扎钢筋进行巡视检查, 要求保证质量, 绑扎符合设计、规范. 对外线铁塔安装进行巡视, 要求施工单位做好安全防护工作, 注意安全. 对光伏区进行巡视检查, 对桩基做拉力试验进行见证, 要求试验合格符合设计要求. 对进场材料进行检查, 经检查符合设计要求. 对现场资料进行归档, 整理资料, 编写日记, 日报等. 查看相关规范标准.	
施 工 情 况	承包单位 江苏电力 设计院 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区上报施工人员149人, 3区、7区互架安装. 3区1x4电缆桥架敷设3692米, 累计27292米, 7区、4区补架安装195个, 5区电缆桥架互架安装30个, 11、12、14、18区打木桩183根. 2. 南琴线施工人员68人, 52#塔基绑扎钢筋, 53#塔基开挖开挖, 26#铁塔安装完成. 对侧龙门架互架安装立柱.
其 它 事 项	1. 现场安全未发现较大隐患.	
本日现场监理人员	孙金才、孙金、黄春、陈	
记录人: 孙金	总监 (总监代表): 孙金才	