

监 理 日 记()

日期: 2019年03月27日

星期: 三

天气: 多云

气温: 15°-21°

工程名称: 旧罗2x20kV及通东2x10kV扶贫项目

监 理 工 作 情 况

对外线塔基绑扎钢筋进行巡视,要求施工单按设计要求施工。对进场材料进行检查,符合设计要求。对光伏区施工进行巡视检查,发现少数支架安装不平,要求施工人员及时整改,现场人员已整改到位,对外线铁塔字架进行安全巡查,要求施工人员佩带好安全帽、安全带等防护措施。要求施工人员进行安全交底。对项目资料进行整理。编写日报等。收集项目施工照片。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

江苏电力
设计院
(上海)
有限公司

1. 光伏区上报人员149人, 3区、5区、7区、4区5架安装0.34M。
3区1x4电缆线敷设360米, 共计30892米, 7区、2区
互感水车接325个, 12区、14区、18区、27区打拉线15根。
2. 南琴线施工人员68人, 4座铁塔安装, 5#塔基基础
绑扎钢筋。

其 它 事 项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才, 孙金, 黄晓, 孙

记录人:

孙

总监(总监代表): 孔金才