

监 理 日 记()

日期: 2019年 03月 31日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 8℃-16℃

工程名称: 江苏2X70北瓦光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

今天对光伏区支架安装, 桩基打桩进行巡视检查。发现少数桩身偏差较大, 已要求施工单位及时整改到位。前期已下发通知单要求施工单位处理, 施工单位已安排专人进行消缺处理。对现场安全进行巡视检查, 要求现场发现的问题施工单位能及时整改。对外电塔基开挖及线路架设进行巡视检查, 要求施工人员注意安全, 做好安全防护措施。对资料进行收集整理, 编写日报日记等。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

江苏电力
工程设计
(江苏)
有限公司

1. 开发站施工人员2人, 材料为消缺。
2. 光伏区上报施工人员14人, 4区流箱安装8台, 7区1x4电缆线敷设3200米, 14区, 18区, 21区打桩支107根, 19区, 24区支架安装0.3mw, 19区桩基焊接2个, 有路线43, 44, 46#铁塔安装, 53#桩基开始开挖。

其
它
事
项

1. 今天黄永军总工程师来现场对项目进行审核工作。

本日现场监理人员

黄永军, 孔令才, 王强, 黄磊, 王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才