

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 01 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12℃-20℃

工程名称: 江都2016年农村电网改造升级项目

监 理 工 作 情 况	今天对外线53#塔基基础物挖进行检查,对外线导线做压接进行旁站要求进行现场拉力试验.要求施工单位按设计规范要求施工.对现场安全也进行巡视,要求施工人员安装铁塔注意安全.要求佩戴安全带,带好安全帽.对开关站消缺进行巡视,要求消缺问题尽快完成.对项目资料进行整理归档,收集现场施工照片,编写日报,配齐查看图纸.学习相关规范标准.	
施 工 情 况	承包单位 联电力 工程 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 开关站施工人员8人,站内消缺整改,站内大门贴Logo 2. 光伏区施工人员129人,4区,8区汇流箱安装共24台.7区1x4电缆敷设700米,14区,18区,27区打拉共65根.19区支架安装0.2mw,主杆焊接176个. 3. 南琴线4#,42#,51#铁塔安装,53#塔基物挖.
其 它 事 项	1. 对现场安全进行巡视,要求施工单位现场问题及时整改.	
本日现场监理人员	孔令才、黄永军、王静、李长春、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孔令才	