

监 理 日 记()

日期: 2019 年 4 月 08 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 22℃-22℃

工程名称: 沮罗2x20kV线路外线项目。

监 理 工 作 情 况	① 对外线铁塔进行巡视检查,要求施工人员佩戴安全带等防护措施。 ② 对外线及光伏区安全进行巡视,要求各施工单位对安全交底到位,注意施工人员安全,严格按照设计及规范要求施工。 ③ 整理项目资料,查看相关规范标准。	
施 工 情 况	承包单位 亨克电力	施工内容及进度 1. 开关站施工人员6人,站外排水管开挖电缆井砌筑。 2. 光伏区施工人员12人,3区、8区汇流箱安装18台,5区支架安装0.15MW,12区打木桩12根,11区、14区接木桩12根,16区桩头焊接20个,22区、25区3x95电缆敷设完成。 3. 南琴线30#,31#,32#,33#铁塔安装。
其 它 事 项	1. 现场安全正常,未发现较大安全隐患。	
本日现场监理人员	黄永军、孔金才、孔金、黄长春、王磊	
记录人:	王磊	总监(总监代表): 孔金才