

监 理 日 记()

日期: 2019年4月09日

星期: 二

天气: 阴

气温: 10℃-26℃

工程名称: 邳州2018年度光伏扶贫项目.

监 理 工 作 情 况

- ① 对现场2区、25区及开关站设备做电缆头进行验收.
- ② 对外线铁塔安装进行安全巡视, 要求施工单位做好安全防护措施, 风大时停止施工.
- ③ 对光伏区进行质量、安全巡视检查, 要求施工单位按设计规范要求施工.
- ④ 整理资料, 查看相关规范标准.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

电 力

1. 开关站施工人员6人, 站外排水井砌筑, 电缆井砌筑.
2. 光伏区施工人员121人, 3区汇流箱安装5台, 11区、14区支架18根, 13区箱变基础打桩4根, 16区支架安装0.2MW, 3区铁塔148个, 22区、25区箱变高压电缆头制作.
3. 南湾佳30#铁塔安装完成, 29#、31#铁塔安装中.

其 它 事 项

1. 现场下午风较大, 施工单位停止施工.

本日现场监理人员

崔红军、孔令才、王磊、黄长青、孙磊.

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔令才