

监 理 日 记()

日期: 2019年04月10日

星期: 三

工程名称: 田罗2016年渔光互补扶贫项目

天气: 阴

气温: 9-15℃

监 理 工 作 情 况	① 对外线铁塔安装进行巡视检查,要求施工人员注意安全,佩戴好安全帽,安全带做好防护措施,组塔中螺母尔因要到位。 ② 整理资料,查看相关规范标准,编写日志等。 ③ 对开发站电缆井施工段内消缺进行检查,要求发现的问题施工单位及时整改消缺完工。	
施 工 情 况	承包单位 惠 高 电 力	施工内容及进度 1. 开发站施工人员,站外电缆井浇筑施工。 2. 光伏区吊运支架材料,其它因雨未施工。 3. 南琴线31#铁塔安装完成,32#铁塔安装中。
其 它 事 项	1. 观感正常,未发现较大安全隐患。	
本日现场监理人员: 黄永军、孔令才、王银金、黄长春、王磊		
记录人: 王磊		总监(总监代表): 孔令才