

监 理 日 记()

日期: 2019 年 04 月 11 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 10.8-18.8

工程名称: 旧罗2000kV渔光互补扶贫项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对外线铁塔安装进行巡视检查,要求施工人员注意安全,做好防护措施.
- ② 对光伏区安全进行巡视检查,要求施工人员下水作业时穿好救生衣,否则禁止下水施工.
- ③ 整理项目资料,查看相关规范标准,编写日记、日报等.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

平
光
电
力

1. 光伏区工作人员27人,4区格架400mm宽安装96米,11区格架支撑安装33个,8区、16区格架安装0.3mm,13区箱变支架打桩8根,21区至24区高压电缆敷设完成.
2. 南琴线29号铁塔安装完成,28号铁塔安装中.

其
它
事
项

1. 现场安全正常,未发现较大安全隐患.

本日现场监理人员

袁永华,孔令才,王磊,朱晴,王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才