

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 12 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 15℃-22℃

工程名称: 溧水220kV变电站扩容工程。

监 理 工 作 情 况

- ①、对外线铁塔施工进行巡视检查,要求施工人员做好防护措施,佩戴好安全帽系好安全带,否则不允许施工。
- ② 对双河坎光伏区进行质量、安全巡视检查发现现场有少数问题如桩基偏差较大、电缆敷设杂乱等,已下发通知单给总包单位,要求施工单位及时整改。
- ③ 整理资料,查看图纸及相关规范标准,下午开监理例会。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

平
亮
电
力

1. 双河坎消缺整改施工人员3人,
2. 光伏区施工人员127人, 7区、11区桥架安装4个, 8区、16区支架安装0.35MW, 14区主杆焊接74根, 25区、26区1x4电缆敷设,
3. 南琴线52#铁塔安装完成, 28#铁塔安装中。

其 它 事 项

1. 现场安全巡查工作, 下午开监理例会, 要求现场质量、安全加强管理进度尽快赶上。

本日现场监理人员

黄永军, 孔令才, 王强, 黄培, 王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔令才