

监 理 日 记 ()

日期: 2019年04月14日

星期: 日

天气: 阴

气温: 12°C - 20°C

工程名称: 江苏2018光伏扶贫项目

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>① 对外线铁塔安装及导线架线进行检查,要求施工人员安全措施做好,大风及大雨天气禁止施工。 ② 对光伏区进行巡视检查,要求施工单位严格按照设计及相关规范施工。 ③ 对现场材料进行检查,要求按图施工。 ④ 整理资料,收集现场的施工照片,对照设计规范要求。</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1. 光伏区5区13人施工,3区支架支撑安装1个,4区汇流箱电缆线施工3台,8区组件安装0.15MW,12区、29区、31区打桩130根,14区立柱焊接接头6根,15区、16区支架安装0.38MW,23区-25区高低压电缆线敷设。 2. 南亭线21#、38#铁塔安装完成,45#-49#塔架架设,施工人员48人。</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>1. 现场巡视未发现安全隐患。</p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p>黄文军、孔念才、王强、黄春、王磊</p>
<p>记录人: 王磊</p>		<p>总监 (总监代表): 孔念才</p>