

监 理 日 记()

日期: 2019 年 04 月 16 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 12℃-14℃

工程名称: 溧水2018年海晏乡农村电网改造

监 理 工 作 情 况

- ① 对外线塔基、接地进行巡视检查,发现少数问题隐患,编写通知单下发施工单位要求整改到位。
- ② 对光伏区进行安全巡视,要求施工单位严格按照安全规程施工,令带保施人身安全,否则不允许施工。
- ③ 整理项目资料,查看图纸,查看规范要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

海
克
电
力

① 光伏区上板人数15人,7区、8区做户变安装0.63MW, 12区、17区、29区打桩142根, 14区、15区、16区安装户变0.45MW, 18区-20区集电线路桥架安装完成, 11区主杆杆塔接44根, 14区、15区10kV台区及箱变安装就位, 23-25区并网发电2.23MW, ② 南玲线33号杆塔安装, 5.5号杆塔导线敷设。

其 它 事 项

1. 现场安全巡视, 发现较大隐患, 23区-25区并网发电, 2.23MW, 总计7.27MW。

本日现场监理人员

黄文军, 孔令才, 王强, 黄长春, 王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才