

监 理 日 记()

日期: 2017 年 04 月 18 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20℃-18℃

工程名称: 罗定北片扶贫项目

监 理 工 作 情 况	① 对外线塔基铁塔安装进行检查, 对塔基重新加固进行检查, 要求施工人员注意安全, 做好安全防护。 ② 对光伏区施工材料进行检查, 要求施工单位严格按照设计图纸施工。 ③ 对现场各施工单位交底, 要求施工单位进度、安全、质量符合要求, 发现问题及时整改到位。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	李 亮 电 力	① 11区、14区立杆电杆接20根, 14区、15区支架安装0.2MW, 3区、7区、8区、15区、16区、21区旧件安装0.997MW, 27区、29区杆塔130根, 16区交流箱安装7台, 施工人员5人。 ② 南路线19#、22#、24#铁塔安装。
其 它 事 项	1. 现场安全正常。	
本 日 现 场 监 理 人 员	黄永军, 孔令才, 王金龙, 黄长福, 王磊	
记 录 人:	王磊	总监 (总监代表): 孔令才