

监 理 日 记()

日期: 2019 年 04 月 20 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 18-28

工程名称: 江都2018年农村电网改造升级工程

监
理
工
作
情
况

- ① 对外线铁塔安装进行巡视检查,要求施工人员安全带系好,安全帽佩戴好,铁塔爬升时安全带系好并到位。
- ② 对光伏区施工进行巡视检查,要求施工单位及时整改前网发现的问题,要求下大作业穿好安全带,否则不允许施工,组件安装要符合设计,规范要求。
- ③ 对项目资料进行整理,学习相关规范标准。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况江苏
光
电
力

- ① 光伏区施工人员157人, 3区、7区、15区、16区、27区倒杆立装0.976mw, 11区、16区安装0.2mw, 高压电缆制作, 11区、14区立杆水平接36根, 27区打桩76根, 16区
- ② 南琴线施工人员48人, 13#、14#、15#、16#铁塔安装。

其
它
事
项

- ① 现场安全培训。

本日现场监理人员

袁永军、顾金、孔金才、黄建青、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孔金才

江苏省建设厅监制