

监 理 日 记()

日期: 2019年 4月 23日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 19℃-24℃

工程名称: 田罗X光伏扶贫电站

监 理 工 作 情 况	①. 对外线导线架空敷设进行旁站检查, 要求施工人员做好安全防护, 带好安全带, 施工作业符合规范要求。 ② 对现场光伏区进行巡视检查, 对箱变做耐压试验进行旁站, 对现场安全进行巡视要求以做好安全措施。 ③ 资料整理, 学习相关规范标准。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	亨亮电力	1. 光伏区施工人数15人, 3区、7区、8区组件安装0.189mw, 3区、4区、8区汇流箱电缆连接安装15台, 4区至5区、14区至15区高压电缆敷设, 7区箱变耐压试验, 11区、14区主柱长等接55根, 15区桥架安装, 汇流箱电缆代连接完成2个。 2. 南琴线28#-40#塔基导线敷设, 琴搜变对侧屏柜接线。
其 它 事 项	1. 现场安全巡查, 未发现较大安全隐患。	
本日现场监理人员	孔令才、王玲、黄晴、陈	
记录人: 王玲	总监(总监代表): 孔令才	