

# 监 理 日 记(        )

日期: 2019 年 04 月 24 日

天气: 多云

气温: 19℃-29℃

星期: 三

工程名称: 田罗2420kV变电站改扩建项目

监 理 工 作 情 况

- ① 对外线导线敷设方案进行检查,要求施工人员做好安全措施,对琴棋变对侧进行检查电缆线敷设,要求符合设计、规范要求。
- ② 对光伏区电缆敷设及电缆头做耐压试验进行检查旁站,要求施工符合设计及规范,作业人员做好安全措施。
- ③ 整理资料,查看相关规范标准。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中  
光  
电  
力

1. 4区箱变高压电缆头做耐压试验...  
15区、16区支架安装0.5mw, 16区附件安装0.025mw。  
15区已安装3x120高压电缆敷设, 16区、17区、19区高压电缆线敷设, 光伏区施工1572。
2. 南岑线施工2页48人, 28#-40#塔导线敷设方案复核, 琴棋变对侧刀闸调试、次电缆线敷设。

其 它 事 项

1. 现场安全交底完成。

本日现场监理人员

孔令才、王磊、黄世清、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表):

孔令才