

监 理 日 记()

日期: 2019 年 04 月 26 日

天气: 多云

气温: 17°-29°

星期: 五

工程名称: 田罗2x20kV农网改造提升项目

监 理 工 作 情 况

- ① 对外线铁塔导线弛度及螺栓紧固进行检查,发现少螺栓,螺栓发现有未紧固好的,已要求施工单位及时整改,施工单位已在整改中,对现场安全进行巡视,要求工人做好安全防护措施。
- ② 对光伏区进行安全巡视,要求施工人员做好安全防护措施,工作人员佩戴安全帽,穿好救生衣等。
- ③ 指令质监部门人员对外线铁塔塔基进行验收,检查整理资料,编写日报、月报等。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

电
力

1. 光伏区施工人员157人, 3区、5区、7区倒杆安装0.24mm, 11区安装0.05mm, 11区、14区立杆安装20根, 15区、16区直流电缆敷设, 15区4平方线敷设, 敷设导线。
2. 南琴线, 6#、11#杆, 16#杆, 螺栓紧固, 全线巡视。

其 它 事 项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔金才、张金、黄增、陈

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孔金才