

监 理 日 记()

日期: 2019 年 04 月 28 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 12℃~18℃

工程名称: 江宁区2018年农村电网改造升级工程

监 理 工 作 情 况

- ① 对外线施工整改进行巡视检查,要求施工单位尽快整改完成,符合设计,规范要求,认真做好安全防护措施。
- ② 对现场安全进行巡视检查,要求工人佩戴好安全帽,系好安全带,下水作业要穿救生衣。
- ③ 整理资料,查看图纸、项目相关规范标准等。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

电 力

1. 光伏区外线施工人员15人,3区、5区、15区、16区、19区旧件安装0.38MW, 11区支架安装0.1MW, 11区、14区立杆水车接电。
- 16区、21区1x4电缆桥架敷设接9个22流箱, 21区桥架敷设。
2. 南湾线合线整改,导线穿管复打。

其 它 事 项

1. 现场安全。

本日现场监理人员

孔令才, 王金, 张春, 王磊。

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孔令才