

# 监 理 日 记( )

日期: 2019年05月01日

星期: 三

工程名称: 10KVXX变电站施工日记

天气: 多云  
气温: 15°C ~ 26°C

## 监理工作情况

- ① 对外线电缆敷设进行巡视检查,要求施工单位对工人及所列位,工人要做好安全带,做好相关防护措施,发现问题及时整改.
- ② 对光伏区进行质量、安全巡视,要求施工单位严格按照设计、规范施工,发现问题及时整改.
- ③ 整理资料,学习相关规章制度.

承包单位	施工内容及进度
亨通电力	<p>1. 光伏区施工人员15人, 3区、4区、7区直流电缆敷设, 3区、5区、7区组件安装0.39MW, 11区还未安装60根, 15区、16区支架安装0.2MW, 21区1×4电缆线敷设。</p> <p>2. 开关站施工人员3人, 完成室外消火栓管道安装。</p> <p>3. 南塔线施工人员4人, 28#-40#铁塔组立及架设3.164km。</p>

其它事项	<p>1. 现场安全监督。</p>
------	-------------------

本日现场监理人员	孔令才、王敬立、黄长青、孙亮	总监(总监代表): 孔令才
记录人:	江苏省建设厅监制	