

监 理 日 记()

日期: 2019 年 05 月 04 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 19℃~27℃

工程名称: 国网2018年农网升级改造、扶贫项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对开关站综合楼外墙渗水进行检查, 要求施工单位整改。
- ② 对光伏区施工及安全进行巡视检查, 要求现场施工符合设计规定, 施工人员做好安全防护措施, 带好安全帽, 穿好反光背心等。
- ③ 对外线导线架设进行巡视检查, 要求对施工人员到位, 带好安全帽做好安全措施, 否则不允许施工。
- ④ 整理资料, 学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

高
亮
电
力

1. 开关站施工队4人, 对综合楼外墙渗水整改。
2. 3区、4区、7区直埋电缆敷设, 14区、18区、23区支路架设0.4km, 5区、21区、23区组件安装0.47MW, 24区新修通道制作5处桥架安装, 光伏区上报人数133人。
3. 南琴线上报人数481, 11区、18区光伏电缆敷设1.986km。

其
它
事
项

1. 现场安全管理。

本日现场监理人员

孔令才、王金、黄长春、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孔令才