

监 理 日 记()

日期: 2019 年 05 月 06 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 15[°]-19[°]

工程名称: 溧阳2019年光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

- ① 对光伏区27号塔架进行检查, 要求施工作业符合设计
规范要求施工。
- ② 对光伏区施工作业进行检查, 要求认真做好安全防护, 做好安全交底, 支架、组件安装符合设计、规范要求。
- ③ 整理现场资料文件, 学习相关规范标准。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

厚
壳
电
力

- ① 光伏区施工作业12区、3区、7区、16区、23区组件安装0.27mw。
11区、14区、18区支架安装0.3mw、15区直流电缆敷设。
- ② 南岭线27号塔架开工。

其
它
事
项

1. 现场安全正常。

本日现场监理人员

孔令才、王强、黄长青、王磊

记录人:

王强

总监 (总监代表): 孔令才