

监 理 日 记()

日期: 2019年05月09日

星期: 102

天气: 多云
气温: 15℃-25℃

工程名称: 湘罗2x201kVA光伏扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 对外线导线敷设、光缆敷设进行检查,要求认真做好相关安全防护措施.对27#塔基钢筋绑扎进行检查,要求符合设计、规范.
- ② 对光伏区质量安全隐患进行巡视检查,要求2人按照设计、规范施工,做好安全防护措施.
- ③ 对项目资料进行检查,学习相关规范标准.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东
亮
电
力

- ① 开关站解决4人,对围墙进行刷漆.
- ② 光伏区施工从11区、5区、7区,交流箱安装26台,5区杆架安装,5区、7区、23区直流电缆敷设,11区、14区、16区5架安装0.3MW,23区组串式安装0.1MW.
- ③ 南罗线18#-25#塔基光缆敷设1.94km.

其
它
事
项

1. 现场安全培训.

本日现场监理人员

孔令才、王克金、黄长春、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孔令才