

监 理 日 记()

日期: 2019年5月14日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 17℃-25℃

工程名称: 沮罗2020年光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

- ① 对开关站及光伏区进行安全巡视,要求施工人员做好安全防护措施.
- ② 对外电导线绝缘敷设进行巡视检查,要求施工人员做好安全防护措施,带好安全帽,佩戴好安全带.
- ③ 整理项目资料,学习相关规范标准.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

要
求
电
力

1. 开关站室内消缺4人.
2. 5区直流电缆敷设, 18区23区等安装0.2mW.
- 23区14电电缆敷设.
3. 南岑线50#-52#塔基光伏敷设0.74km.

其 它 事 项

1. 现场安全正常.

本日现场监理人员

孔令才, 王磊, 蔡长青, 王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才