

监 理 日 记()

日期: 2019年05月26日

星期: 日

天气: 阴

气温: 20℃-24℃

工程名称: 旧2X201KVA渔光互补扶贫项目.

监
理
工
作
情
况

- ①、对现场光伏区质量安全隐患进行巡视检查,要求施工人员注意安全,做好防护措施.对现场组件材料吊运进行检查,要求搬运过程中轻拿轻放,防止发生隐裂.
- ② 整理现场资料,查看图纸,学习相关规范标准.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

亨
克
电
力

1. 光伏区已安装光伏板架安装.
2. 组件运至现场吊运.
3. 其他因雨未施工.

其
它
事
项

1. 下午来了车组件共1872块(315W)
现场安全正常.

本日现场监理人员

黄永华, 孔令才, 王强, 姜长春, 王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孔令才