

监 理 日 记()

日期: 2017年05月30日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 18℃~24℃

工程名称: 溧阳抽水蓄能电站扩容改造项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏组件安装进行巡视检查, 要求施工人员做好安全防护措施, 穿好救生衣, 佩戴好安全带, 组件安装注意碰撞, 螺丝要求紧固到位。
2. 整理资料, 查看图纸, 学习相关规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

高
压
电
力

1. 8区, 17区, 23区组件安装0.328MW。
2. 其他因雨未施工。

其
它
事
项

1. 现场安全记录。

本日现场监理人员

孔令才、王磊、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孔令才